

Положительное заключение о соблюдении концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящегося в собственности городского округа Красноуфимск, от 03.03.2022 года

г. Красноуфимск

03.03.2022 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 11 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящегося в собственности городского округа Красноуфимск от 29.12.2018 г. (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения АО «Регионгаз-инвест» условия концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения, (проверка отчета концессионера)

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Рязанов Д.В. – первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск.

Борисовских Е.Ф. – начальник Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск.

Гаврилова А.Ю. – ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации городского округа Красноуфимск.

Лагунова И.В. – начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск»;

Андропова В.В. – начальник финансового управления Администрации городского округа Красноуфимск;

Михайлов В.А. – начальник отдела городского хозяйства Администрации городского округа Красноуфимск;

Колмаков А.С. – начальник отдела правовой работы Администрации городского округа Красноуфимск.

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в т.ч. по осуществлению инвестиций в строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, достижением параметров надежности и энергетической эффективности объектами концессионного соглашения.

Проверяемый период: с 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Контроль проведен путем изучения представленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете параметров установленным параметрам концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа представленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;
- требованиям технических регламентов и проектной документации;
- описанию объектов имущества в составе объекта концессионному соглашению, подлежащих созданию, предусмотренному в Приложении №1,2,3 к концессионному соглашению.

2. МО ГО Красноуфимск (концедент) не имеет претензий к АО «Регионгаз-инвест» (концессионеру) в части исполнения последним обязательств по выполнению мероприятий на 31.12.2021 г.

3. Перечень, выполненных Концессионером с 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. мероприятий, предусмотренных в задании и основных мероприятиях с описанием основных характеристик таких мероприятий, указанных в Приложении № 11 к концессионному соглашению.

4. Отчет о выполнении основных мероприятий Концессионного соглашения, заключенного 29.12.2018 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск, по состоянию на 31 декабря 2021 года:

№	Наименование мероприятия	Ход выполнения мероприятий	Срок реализации мероприятий (срок ввода в эксплуатацию)	Примечание
1.	<p>Система теплоснабжения Котельная №1 «Районная» ул. 8-е Марта 51а</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения Котельная № 1 «Районная», ул. 8-е Марта, дом 51а</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: «Котельная мощностью 20,0 МВт в г. Красноуфимск ул. 8-е Марта, № 51-а»</p>	ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-30-2021 от 27.12.2021
2.	<p>Система теплоснабжения Котельная №2 «Центральная» ул. Писцова 26б Реконструкция котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год

	<p>Котельная №2 «Центральная» ул. Писцова, дом № 266 Реконструкция котельной</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 2 «Центральная», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Писцова, дом № 266</p>	начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
3.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №3 «НГЧ» ул. Ухтомского 3к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 3 «НГЧ» ул. Ухтомского, дом № 3-к</p> <p>Разработка ПСД и СМР по объекту: Реконструкция котельной № 3 «НГЧ», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, дом № 3-к</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года
		начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	
4.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №7 «РСУ» ул. Терешковой 100к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 7 «РСУ» ул. Терешковой, № 100-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 7 «РСУ», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Терешковой, № 100-к</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года
		начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	
5.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №9 «Базовая школа» ул. Фестивальная 4к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 9 «Базовая школа» ул. Фестивальная, дом № 4-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 9 «Базовая школа», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Фестивальная, дом № 4-к</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
		начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
6.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №10 «ЦРБ» ул. Транспортная 13к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 10 «ЦРБ» ул. Транспортная, дом № 13-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 10 «ЦРБ», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, дом № 13-к</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года
		начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	

7.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №16 «Бараба» ул. Б. Луговая 26к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 16 «Бараба» ул. Большая Луговая, дом № 26-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 16 «Бараба», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, дом № 26-к</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
		начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
8.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №19 «Совхоз-колледж» ул. Пролетарская 60к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 19 «Совхоз-колледж» ул. Пролетарская, дом № 60-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 19 «Совхоз-колледж», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, дом № 60-к</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года
		начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	
9.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №20 «Рассвет» ул. Ачитская 14к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 20 «Рассвет» ул. Ачитская, дом 14-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 20 «Рассвет», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, дом 14-к</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
		начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
10.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №23 «Селекция» ул. Селекционная 1к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 23 «Селекция» ул. Селекционная, дом № 1-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 23 «Селекция», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, дом № 1-к</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
		начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
11.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №37 «Артинская» ул. Артинская 3к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению:</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года

	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 37 «Артинская» ул. Артинская, № 3-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной №37 «Артинская», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, № 3-к</p>	начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	
12.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №41 «Ачитская» ул. Ачитская 2к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 41 «Ачитская» ул. Ачитская, дом № 2-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 41 «Ачитская», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, дом № 2-к</p>	начало разработки ПСД запланировано на 2022 г.	разработка ПСД – 2022 г.	планируется разработка ПСД в 2022 году
		начало СМР запланировано на 2024 г.	СМР – 2024 г.	
13.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №42 «3-я Садовая» ул. 3-я Садовая 5к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 42 «3-я Садовая» ул. 3-я Садовая, дом 5-к</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 42 «3-я Садовая», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 3-я Садовая, дом 5-к</p>	начало разработки ПСД запланировано на 2022 г.	разработка ПСД – 2022 г.	Планируется разработка ПСД в 2022 году
		начало СМР запланировано на 2024 г.	СМР – 2024 г.	
14.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №43 «Детский сад №14» ул. 8-е Марта 26к</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 43 «Детский сад № 14» ул. 8 Марта, дом № 26-к</p> <p>Разработка ПСД и СМР по объекту: Реконструкция котельной №43 «Детский сад №14», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, дом № 26-к</p>	ПСД разработана в срок	2021 год.	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
		начало СМР запланировано на 2023 г.	СМР – 2023 г.	
15.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №44 «Юбилейная» ул. Юбилейная 20а</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 44 «Юбилейная» ул. Юбилейная, дом № 20а</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 44 «Юбилейная», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, дом № 20а</p>	ПСД разработана в срок	разработка ПСД – 2020 г.	в реализации, запуск в ПНР запланирован в сентябре 2022 года
		начало СМР запланировано на 2022 г.	СМР – 2022 г.	

16.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №49 «Мизерова» ул. Мизерова 197</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 49 «Мизерова» ул. Мизерова, дом 197</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 49 «Мизерова», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, дом 197</p>	начало разработки ПСД запланировано на 2022 г.	Разработка ПСД – 2022 г.	планируется разработка ПСД в 2022 г.
		начало СМР запланировано на 2024 г.	СМР – 2024 г.	
17.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №53 «Куйбышева» ул. Куйбышева 78</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 53 «Куйбышева» ул. Куйбышева, д 78</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Реконструкция котельной № 53 «Куйбышева», расположенной по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, ул. Куйбышева, д 78</p>	начало разработки ПСД запланировано на 2022 г.	разработка ПСД – 2022 г.	планируется разработка ПСД в 2022 г.
		начало СМР запланировано на 2024 г.	СМР – 2024 г.	
18.	<p>Система теплоснабжения Котельная №30 «Детский сад №5» пер. Кирова 12к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 30 «Детский сад № 5» ул. Кирова, дом 12-к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,135 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск ул. Кирова, № 12-к» (кадастровый номер земельного участка: 66:52:0103005:218)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-23-2021 от 27.12.2021
		ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
19.	<p>Система теплоснабжения Котельная №31 «Тубдиспансер» пер. Селекционный 12к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 31 «Тубдиспансер» пер. Селекционный, дом 12-к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,765 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Селекционный, дом 12» (кадастровый номер земельного участка: 66:52:0104004:1078)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-24-2021 от 27.12.2021
		ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	

20.	<p>Система теплоснабжения Котельная №32 «Ветстанция» ул. Советская 70к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 32 «Ветстанция» ул. Советская, дом № 70-к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,405 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, з/у №70к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0104004:1071)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-25-2021 от 27.12.2021
		ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
21.	<p>Система теплоснабжения Котельная №34 «Химчистка» пер. Черкасовский 10к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 34 «Химчистка» пер. Черкасовский, дом № 10-к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,720 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, з/у № 10к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0109010:935)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-26-2021 от 27.12.2021
		ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
22.	<p>Система теплоснабжения Котельная №35 «Школа №85» ул. Нефтяников 10к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 35 «Школа №85» ул. Нефтяников, дом 10к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,585 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Нефтяников, д. 10к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107006:511)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-27-2021 от 27.12.2021
		ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
23.	<p>Система теплоснабжения Котельная №38 «Лесозавод» ул. Промышленная 11к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-28-2021 от 27.12.2021

	<p>Котельная № 38 «Лесозавод» ул. Промышленная, дом № 11-к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,63 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, дом № 11» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107003:201)»</p>	ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
24.	<p>Система теплоснабжения Котельная №40 «ЖКХ» ул. Зеленая 3к Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 40 «ЖКХ» ул. Зелёная, здание № 3/1, помещение № 2 Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,675 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Базовая, з/у №49к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0108004:535)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-29-2021 от 27.12.2021
	<p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,225 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, з/у №4в» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107002:1007)</p>	ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
25.	<p>Система теплоснабжения Котельная №48 «Фрунзе» ул. Фрунзе 4 Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 48 «Фрунзе» ул. Фрунзе, дом № 4в Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,225 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, з/у №4в» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107002:1007)</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-22-2021 от 27.12.2021
	<p>Разработка ПСД, проведение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,105 МВт по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск,</p>	ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	
26.	<p>Система теплоснабжения Котельная №47 «Нефтебаза»</p>	вывод из эксплуатации проведен в срок	декабрь 2021 г.	работы произведены в срок, Акты приема-передачи прилагаются
27.	<p>Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 52 «Пудлинговский»</p> <p>Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения Котельная № 52 «Пудлинговский» по адресу: Свердловская область г. Красноуфимск, пос. Пудлинговский, ул. Уральская, строение № 10/1 Строительство блочно-модульной котельной</p> <p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,105 МВт по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск,</p>	ПСД разработана в срок	2019 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-21-2021 от 27.12.2021
	<p>Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,105 МВт по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск,</p>	ПНР проведены в срок	декабрь 2021 г.	

	пос. Пудлинговый, ул. Уральская, з/у №10к» (кадастровый номер земельного участка 66:14:0101040:828)			
28.	Система теплоснабжения Котельная №54 «Военкомат» ул. Мизерова 30 Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная №54 «Военкомат», г. Красноуфимск, ул. Мизерова, земельный участок № 30а Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: Подключение к газопроводу, земельный участок по адресу: Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, з/у № 30а	ПСД разработана в срок	2019 г.	мероприятие выполнено
		СМР произведены в срок	2019 г.	
29.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС»	ведётся разработка ПСД	2021–2024 г.	затраты по реконструкции тепловых сетей включены в состав работ по строительству котельных

Одновременно, в 2021 году АО «Регионгаз-инвест» выполнен капитальный и текущий ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС, эксплуатируемых на основании Соглашения, суммарной протяженностью 1 672,5 п. м (однотрубном исчислении).

Основные направления (мероприятия)	Ход выполнения мероприятий	Срок реализации мероприятий (срок ввода в эксплуатацию)	Примечание
Ежегодный ремонт централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в рамках заключенного концессионного соглашения с заменой тепловых сетей и сетей ГВС не менее 1 км	в период проведения летней ремонтной кампании выполнен ремонт тепловых сетей и сетей ГВС следующих участков: – капитальный ремонт ТС и сети ГВС от котельной №5 (№1 «Районная») в границах участка от ТК 1.1 территория котельной до ТК 1.9 по ул. Озерная, 30, протяженность участка 595 п. м ТС диаметр 273 мм, 89 мм, 76 мм, ГВС диаметр 108 мм, 89 мм, 45 мм, 32 мм; – текущий ремонт ТС от котельной №4 в границах участка от ТК 18.8 до жилого дома ул. Варгина, 13 протяженность участка 52 п. м, диаметр 50 мм; – текущий ремонт ТС и ГВС от котельной №35 в границах участка от котельной №35 «Школа №85» по ул. Нефтяников, д. №10к до детского сада ЦРР по ул. Нефтяников, 10 протяженность участка 176 п. м, диаметр 57 мм., 25 мм, 20 мм;	ежегодно, 2021 г.	выполнено, копии документов, подтверждающие проведение капитального ремонта тепловых сетей, прилагаются к Отчету

	<p>– текущий ремонт участка ТС от котельной № 1 в границах участка от угла поворота до ТК 1.11 ул. Манчажская, 34. протяженность участка 62 п. м, диаметр 108 мм;</p> <p>– текущий ремонт ТС от котельной №5 (№1 «Районная») в границах участка от стыка по ул. Мизерова через ТК 1.46 до выхода на воздушку ул. Мизерова, 101 здания почтамта (магистральная сеть) протяженность участка 47,3 п. м, диаметр 273 мм, 219 мм;</p> <p>– текущий ремонт ТС от котельной №5 (№1 «Районная») в границах участка от границы благоустройства до перехода под дорогой ул. Советская протяженность участка 61,6 п. м, диаметр 159 мм;</p> <p>– текущий ремонт ТС и ГВС от котельной №44 в границах участка от опуска в направлении ул. Терешковой до ТК 44.2. протяженность участка 327 п. м, диаметр 133 мм., 42 мм., 32 мм;</p> <p>– текущий ремонт ТС от котельной №44 в границах участка от ТК 44.2 до присоединения (угол поворота) по ул. Терешковой, 14 протяженность участка 279 п. м, диаметр 108 мм;</p> <p>– текущий ремонт ТС и ГВС от котельной №8 в границах участка от ТК 41 до ТК 42 по ул. Ухтомского 23-25 протяженность участка 72,6 п. м, диаметр 219 мм., 76 мм., 57 мм.</p>		
--	--	--	--

Подписи:

Председатель комиссии:



Д.В. Рязанов

Заместитель председателя Комиссии:



Е.Ф. Борисовских

Секретарь комиссии:



А.Ю. Гаврилова

Члены комиссии:



И.В. Лагунова



В.В. Андропова



В.А. Михайлов



А.С. Колмаков