

АКТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

г. Красноуфимск

04.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное образование городской округ Красноуфимск, от имени которого выступает Глава городского округа Красноуфимск Конев Михаил Александрович, действующий на основании Устава Муниципального образования городской округ Красноуфимск, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Акционерное общества «Регионгаз-инвест», в лице генерального директора Коротковой Александры Викторовны, действующего на основании Устава Акционерного общества «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, составили настоящий акт об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск (далее – Соглашение):

1. Стороны подтверждают полное выполнение Концессионером мероприятий в 2021 году, предусмотренных в задании и основных мероприятиях с описанием основных характеристик таких мероприятий, указанных в приложении № 11 к Соглашению. Перечень выполненных в 2021 году мероприятий прилагается на л. в 1 экз. (далее – Мероприятия).

2. Объекты, в отношении которых проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
- требованиям технических регламентов и проектной документации;
- описанию объектов имущества в составе объекта Соглашения, подлежащих созданию, предусмотренному в Приложениях № 1,2,3 к Соглашению.

3. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятий в 2021 году.

4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

5. Подписи Сторон:

Концедент
Глава городского округа
Красноуфимск



М.А. Конев

подпись, печать

Концессионер
Генеральный директор
АО «Регионгаз-инвест»



А.В. Короткова

подпись, печать

Приложение к акту
об исполнении Концессионером
мероприятий, предусмотренных
Концессионным соглашением

**Перечень
выполненных Концессионером в 2021 году мероприятий, предусмотренных
в Задании и основных мероприятиях с описанием основных характеристик
таких мероприятий, указанных в приложении № 11 к Соглашению**

№ п/п	Основные направления (мероприятия) с учетом уточнений, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к Концессионному соглашению	Ход выполнения мероприятий	Примечание
1	2	3	4
1.	Система теплоснабжения Котельная №1 «Районная» ул. 8-е Марта 51а Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения Котельная № 1 «Районная», ул. 8-е Марта, дом 51а	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: «Котельная мощностью 20,0 МВт в г. Красноуфимск ул. 8-е Марта, № 51-а»	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-30- 2021 от 27.12.2021
2.	Система теплоснабжения Котельная №2 «Центральная» ул. Писцова 266 Реконструкция котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения Котельная №2 «Центральная» ул. Писцова, дом № 266 Реконструкция котельной	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 2 «Центральная», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Писцова, дом № 266 начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
3.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №9 «Базовая школа» ул. Фестивальная 4к Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 9 «Базовая школа» ул. Фестивальная, дом № 4-к	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 9 «Базовая школа», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Фестивальная, дом № 4-к начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
4.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №16 «Бараба» ул. Б. Луговая 26к Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 16 «Бараба», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, дом № 26-к начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год

1	2	3	4
	соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 16 «Бараба» ул. Большая Луговая, дом № 26-к		
5.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №20 «Рассвет» ул. Ачитская 14к Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 20 «Рассвет» ул. Ачитская, дом 14-к	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 20 «Рассвет», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, дом 14-к начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
6.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №23 «Селекция» ул. Селекционная 1к Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 23 «Селекция» ул. Селекционная, дом № 1-к	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 23 «Селекция», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, дом № 1-к начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
7.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная №43 «Детский сад №14» ул. 8-е Марта 26к Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 43 «Детский сад № 14» ул. 8 Марта, дом № 26-к	разработана ПСД по объекту: Реконструкция котельной №43 «Детский сад №14», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, дом № 26-к начало СМР запланировано на 2023 год	в реализации, запуск в ПНР запланирован на 2023 год
8.	Система теплоснабжения Котельная №30 «Детский сад №5» пер. Кирова 12к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 30 «Детский сад № 5» ул. Кирова, дом 12-к Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,135 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск ул. Кирова, № 12-к» (кадастровый номер земельного участка: 66:52:0103005:218)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-23-2021 от 27.12.2021
9.	Система теплоснабжения Котельная №31 «Тубдиспансер» пер. Селекционный 12к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,765 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Селекционный, дом 12» (кадастровый номер земельного участка:	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-24-2021 от 27.12.2021

1	2	3	4
	проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 31 «Тубдиспансер» пер. Селекционный, дом 12-к Строительство блочно-модульной котельной	66:52:0104004:1078)	
10.	Система теплоснабжения Котельная №32 «Ветстанция» ул. Советская 70к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 32 «Ветстанция» ул. Советская, дом № 70-к Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,405 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, з/у №70к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0104004:1071)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-25-2021 от 27.12.2021
11.	Система теплоснабжения Котельная №34 «Химчистка» пер. Черкасовский 10к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 34 «Химчистка» пер. Черкасовский, дом № 10-к Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,720 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, з/у № 10к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0109010:935)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-26-2021 от 27.12.2021
12.	Система теплоснабжения Котельная №35 «Школа № 85» ул. Нефтяников 10к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 35 «Школа №85» ул. Нефтяников, дом 10к Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,585 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Нефтяников, д. 10к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107006:511)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-27-2021 от 27.12.2021
13.	Система теплоснабжения Котельная №38 «Лесозавод» ул. Промышленная 11к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 38 «Лесозавод» ул. Промышленная, дом № 11-к	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,63 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, дом № 11» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107003:201)»	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-28-2021 от 27.12.2021

1	2	3	4
	Строительство блочно-модульной котельной		
14.	Система теплоснабжения Котельная №40 «ЖКХ» ул. Зеленая 3к Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 40 «ЖКХ» ул. Зелёная, здание № 3/1, помещение № 2 Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,675 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Базовая, з/у №49к» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0108004:535)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-29-2021 от 27.12.2021
15.	Система теплоснабжения Котельная №48 «Фрунзе» ул. Фрунзе 4 Строительство блочно-модульной котельной Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению Система теплоснабжения Котельная № 48 «Фрунзе» ул. Фрунзе, дом № 4в Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию объекта: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,225 МВт по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, з/у №4в» (кадастровый номер земельного участка 66:52:0107002:1007)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-22-2021 от 27.12.2021
16.	Система теплоснабжения Котельная №47 «Нефтебаза»	вывод из эксплуатации произведен	приказ от 08.10.2021 № 01-13-323/2 «О выводе из эксплуатации» Акт приёма-передачи имущества от Концессионера Концеденту от 31.01.2022
17.	Реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 52 «Пудлинговый» Уточненное наименование, предлагаемое к утверждению в проекте дополнительного соглашения к Соглашению: Система теплоснабжения Котельная № 52 «Пудлинговый» по адресу: Свердловская область г. Красноуфимск, пос. Пудлинговый, ул. Уральская, строение № 10/1 Строительство блочно-модульной котельной	проведены СМР по объекту: Строительство объекта: «Котельная полезной мощностью 0,105 МВт по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, пос. Пудлинговый, ул. Уральская, з/у №10к» (кадастровый номер земельного участка 66:14:0101040:828)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66RU66303000-21-2021 от 27.12.2021
18.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС Разработка ПСД и проведение СМР по объекту: «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС»	ведётся подготовка к проведению конкурсной процедуры по отбору Подрядчика на разработку ПСД	строительство тепловых сетей включено в состав работ по строительству котельных