

Протокол
заседания комиссии по осуществлению контроля за исполнением
концессионного соглашения от 29.12.2018г. в отношении объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности
городского округа Красноуфимск,
за I квартал 2026 года

г. Красноуфимск

10.04.2026г.

Комиссия в составе:

Рязанов Д.В. - Председатель Комиссии, первый заместитель Главы городского округа, заместителя Главы по городскому хозяйству;

Хохлова Л.В. - секретарь комиссии, начальник отдела муниципального имущества ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск».

Члены Комиссии:

Андропова В.В. – начальник Финансового управления Администрации ГО Красноуфимск;

Бажутин А.С. – начальник отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск;

Борисовских Е.Ф. - начальник управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск;

Колмаков А.С. – начальник отдела правовой работы Администрации ГО Красноуфимск;

Лагунова И.В. – начальник ОМС УМИ ГО Красноуфимск.

Повестка:

Рассмотрение отчета о выполнении основных мероприятий Концессионного соглашения, заключенного 29.12.2018 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск, за I квартал 2026 года.

Слушали:

Рязанов Д.В.: АО «Регионгаз-инвест» (далее – Концессионер) представило отчет о выполнении основных мероприятий концессионного соглашения, заключенного ГО Красноуфимск (далее – Концедент) в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск.

Отчет о выполнении мероприятий предоставлен по состоянию на 31.03.2026 г.

Затраты на проведение мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением отсутствуют.

Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию нового оборудования в котельных, расположенных по адресу

- г. Красноуфимск, ул. Ачитская, №2к (котельная №41 «Ачитская»),
 - г. Красноуфимск, ул. 3-я Садовая, №5к (котельная №42 «3-я Садовая»),
 - г. Красноуфимск, ул. Мизерова, №197 (котельная №49 «Мизерова»),
 - г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, №78 (котельная №53 «Куйбышева»)
- не проводились.

24.02.2026 г. допущен прорыв распределительного трубопровода тепловой сети Т153 от котельной №5 (№1 «Районная»), приведшего к ограничению теплоснабжения потребителей.

Иных аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2025-2026 гг. не допускалось.

АО «Регионгаз-инвест» начало подготовку к плановым работам в межсезонный ремонтный период 2026 г. Во 2-3 квартале 2026 год запланирован ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС в объеме не менее 1,5 км в однострубно́м исчислении.

Решили:

Принять отчет концессионера по реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 29.12.2018 г. в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск, за I квартал 2026 года. Подписать акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

Голосование: единогласно «за», проголосовавших «против» и воздержавшихся нет.

Председатель комиссии:



Д.В. Рязанов

Секретарь комиссии:



Л.В. Хохлова