

Протокол
заседания комиссии по осуществлению контроля за исполнением
концессионного соглашения от 29.12.2018г. в отношении объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности
городского округа Красноуфимск,
за II квартал 2026 года

г. Красноуфимск

08.07.2026г.

Комиссия в составе:

Рязанов Д.В. - Председатель Комиссии, первый заместитель Главы городского округа, заместителя Главы по городскому хозяйству;

Члены Комиссии:

Андропова В.В. – начальник Финансового управления Администрации ГО Красноуфимск;
Бажутин А.С. – начальник отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск;
Колмаков А.С. – начальник отдела правовой работы Администрации ГО Красноуфимск;
Гаврилова А.Ю. – ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск.

Повестка:

Рассмотрение отчета о выполнении основных мероприятий Концессионного соглашения, заключенного 29.12.2018 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск, за II квартал 2026 года.

Слушали:

Рязанов Д.В.: АО «Регионгаз-инвест» (далее – Концессионер) представило отчет о выполнении основных мероприятий концессионного соглашения, заключенного ГО Красноуфимск (далее – Концедент) в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск.

Отчет о выполнении мероприятий предоставлен по состоянию на 30.06.2026 г.

Затраты на проведение мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением отсутствуют.

По Мероприятиям, запланированным к реализации в 2026 году, а именно пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию нового оборудования в котельных:

- реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 41 «Ачитская» ул. Ачитская, дом № 2-к;
- реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 49 «Мизерова» ул. Мизерова, дом 197;
- реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 53 «Куйбышева» ул. Куйбышева, д 78;
- реконструкция системы теплоснабжения Котельная № 42 «3-я Садовая» ул. 3-я Садовая, дом 5-к;
- реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС.

объявлен конкурс на электронной площадке ТЭК-Торг (№ 3П6062296) со сроком подачи до 02.07.2026 года.

24.02.2026 г. допущен прорыв распределительного трубопровода тепловой сети Т153 от котельной №5 (№1 «Районная»), приведшего к ограничению теплоснабжения потребителей.

Проведены работы по восстановлению тепловой изоляции на трубопроводах ТС в надземном исполнении протяженностью 160 п.м. диаметром 57мм-76мм. После проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях выявлено 14 порывов. Из них отремонтировано 4 участка ТС, общей протяженностью 120 п.м в однострубно́м исчислении. Так же проводятся плановые работы по замене и ремонту тепловых сетей и сетей ГВС, общей протяженностью 256,5 п.м в однострубно́м исчислении. Во 2-3 квартале 2026 год запланирован ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС в объеме не менее 1,5 км в однострубно́м исчислении.

Решили:

Принять отчет концессионера по реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 29.12.2018 г. в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск, за II квартал 2026 года. Подписать акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

Голосование: единогласно «за», проголосовавших «против» и воздержавшихся нет.

Председатель комиссии:



Д.В. Рязанов